



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taíó
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Wilmarsum

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27.233,88	3,37%	R\$ 4.629,76	17,00%	R\$ 4.629,76	17,00%	R\$ 4.629,76	17,00%	R\$ 4.629,76	17,00%	R\$ 4.357,42	16,00%	R\$ 4.357,42	16,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 75.092,68	9,30%	R\$ 12.765,76	17,00%	R\$ 12.765,76	17,00%	R\$ 12.765,76	17,00%	R\$ 12.765,76	17,00%	R\$ 12.014,83	16,00%	R\$ 12.014,83	16,00%
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 31.577,63	3,91%	R\$ 15.788,82	50,00%	R\$ 15.788,82	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 47.342,78	5,86%	R\$ 47.342,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CONCRETO ARMADO	R\$ 21.243,20	2,63%	R\$ 21.243,20	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PISO DE CONCRETO	R\$ 150.408,42	18,62%	R\$ 75.204,21	50,00%	R\$ 75.204,21	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 84.478,89	10,46%	R\$ 16.895,78	20,00%	R\$ 25.343,67	30,00%	R\$ 25.343,67	30,00%	R\$ 16.895,78	20,00%	-	-	-	-
8	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 11.464,98	1,42%	-	-	R\$ 5.732,49	50,00%	R\$ 5.732,49	50,00%	-	-	-	-	-	-
9	REDE DE ÁGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.266,90	0,40%	-	-	-	-	R\$ 1.633,45	50,00%	R\$ 1.633,45	50,00%	-	-	-	-
10	REDE DE ESGOTO	R\$ 23.616,92	2,92%	-	-	-	-	R\$ 11.808,46	50,00%	R\$ 11.808,46	50,00%	-	-	-	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 119.775,07	14,83%	R\$ 5.988,75	5,00%	R\$ 5.988,75	5,00%	R\$ 11.977,51	10,00%	R\$ 11.977,51	10,00%	R\$ 23.955,01	20,00%	R\$ 59.887,54	50,00%
12	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA	R\$ 1.781,09	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.781,09	100,00%
13	REVESTIMENTO DE ACABAMENTOS	R\$ 53.758,52	6,66%	-	-	R\$ 13.439,63	25,00%	R\$ 13.439,63	25,00%	R\$ 13.439,63	25,00%	R\$ 13.439,63	25,00%	-	-
14	SERRALHERIA	R\$ 6.655,40	0,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.655,40	100,00%
15	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 13.741,74	1,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.870,87	50,00%	R\$ 6.870,87	50,00%
16	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 8.927,89	1,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.463,95	50,00%	R\$ 4.463,95	50,00%
17	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 5.956,70	0,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.956,70	100,00%
18	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 917,90	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 917,90	100,00%
19	PAISAGISMO	R\$ 30.580,11	3,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.290,06	50,00%	R\$ 15.290,06	50,00%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 81.209,26	10,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40.604,63	50,00%	R\$ 40.604,63	50,00%
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.542,10	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.542,10	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 807.572,06	100,00%	R\$ 199.859,05	24,75%	R\$ 158.893,08	19,68%	R\$ 87.330,72	10,81%	R\$ 73.150,34	9,06%	R\$ 120.996,39	14,98%	R\$ 167.342,47	20,72%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 199.859,05	24,75%	R\$ 358.752,13	44,42%	R\$ 87.330,72	55,24%	R\$ 160.481,06	64,30%	R\$ 479.748,53	79,28%	R\$ 647.091,00	100,00%

Responsável técnico

Nome: AGNELO MORAIS

CREA: 204235-4-SC

Rio do Sul, 24 de março de 2026