

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	5º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 84.825,61	1,97	8.463,06	9,98	8.073,15	9,52	39.414,92	46,47	28.703,75	33,84	216,18	0,25
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 9.030,58	0,21	2.257,65	25,00	2.257,65	25,00	2.257,65	25,00	2.257,65	25,00	2.257,65	25,00
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 16.962,92	0,39	-		-		8.481,46	50,00	-		8.481,46	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.369,39	0,45	19.369,39	100,00	-		-	-	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 12.158,00	0,28	6.079,00	50,00	6.079,00	50,00	-		-		-	
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.309.025,42	30,45	392.707,63	30,00	392.707,63	30,00	523.610,17	40,00	-		-	
7	PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.784.289,15	64,77	-		-		1.392.144,58	50,00	1.392.144,58	50,00	-	-
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 62.989,89	1,47	-		-		31.494,95	50,00	31.494,95	50,00	-	-
	TOTAL			428.876,72	9,98	409.117,42	9,52	1.997.403,71	46,47	1.454.600,92	33,84	10.955,29	0,25
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 4.298.650,96	100,00	428.876,72	9,98	837.994,13	19,49	2.835.397,85	65,96	4.289.998,77	99,80	2.846.353,14	66,22

**WALTER DALPIAZ JUNIOR**  
Engenheiro Civil - CREA/SC 075658-9

Rio do Sul, 18 de março de 2026