



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento GALPÃO RIO AREIAS			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 06-25 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA COMUNIDADE DO RIO AREIAS									629.434,62	
1.			GALPÃO PRE MOLDADO - COMUNIDADE RIO AREIAS					-	629.434,62	
1.1.			PROJETO EXECUTIVO					-	5.177,67	
1.1.1.	Composição	COMP_05	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM E RESPECTIVAS ARTS DE PROJETO E EXECUÇÃO.	UN	1,00	4.300,75	BDI 1	5.177,67	5.177,67	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.974,56	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	130,59	BDI 1	157,22	3.773,28	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	38,09	BDI 1	45,86	2.201,28	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.314,70	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	468,11	BDI 1	563,56	1.690,68	RA
1.3.2.	Composição	COMP_01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEADAS.	M	130,00	13,52	BDI 1	16,28	2.116,40	RA
1.3.3.	Composição	COMP_02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO, COMPLETO, INCLUINDO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO.	MÊS	3,00	1.226,09	BDI 1	1.476,09	4.428,27	RA
1.3.4.	Composição	COMP_03	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO 9 M CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO DA BASECOM 1M DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.388,45	BDI 1	4.079,35	4.079,35	RA
1.4.			ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO					-	605.967,69	
1.4.1.	Composição	COMP_04	ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTACA BROCA DE CONCRETO, 400 CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 25 CM, INTEIRAMENTE ARMADA, COM 4 BARRAS DE AÇO CA-50 10 MM E ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20 CM, INCUINDO ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO ACOPLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	264,00	71,76	BDI 1	86,39	22.806,96	RA
1.4.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	29,70	47,01	BDI 1	56,60	1.681,02	RA
1.4.3.	Cotação	COT_01	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COMPLETA, INCLUINDO BLOCOS, PILARES, VIGAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA (10.000 L), ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E PROJETO ESTRUTURAL COM RESPECTIVA ART.	UN	1,00	581.479,71	BDI 3	581.479,71	581.479,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	Apelido do Empreendimento GALPÃO RIO AREIAS			
Localidade Sinapi FLORIANOPOLIS	Data Base 06-25 (N Des.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA COMUNIDADE DO RIO AREIAS									629.434,62
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA  
Local  
  
segunda-feira, 23 de junho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO  
CREA/CAU: 119279-5  
ART/RRT: 10052161-9

RECURSO  
↓