



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	SEDE SAMU	EXECUÇÃO DA SEDE DO SAMU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	
1.	EDIFICAÇÃO	89.649,91	% Período:	44,46%	36,56%	14,81%	4,18%									
1.1.	PLACA DE OBRA E ADM LOCAL	5.351,49	% Período:	25,00%	20,00%	25,00%	30,00%									
1.2.	REVESTIMENTO	34.472,73	% Período:	75,00%	25,00%											
1.3.	ESQUADRIAS	19.320,48	% Período:		50,00%	50,00%										
1.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.382,31	% Período:	50,00%	50,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.584,66	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%									
1.6.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊN	623,12	% Período:				100,00%									
1.7.	COBERTURA	4.915,12	% Período:	50,00%	50,00%											
2.	GARAGEM	78.253,32	% Período:	4,63%	4,63%	33,71%	57,03%									
2.1.	PISO EM CONCRETO ARMADO	14.500,71	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%										
2.2.	COBERTURA METÁLICA	63.752,61	% Período:			30,00%	70,00%									
Total: R\$ 167.903,23		Período:	%:	25,90%	21,68%	23,61%	28,81%									
			Repassar:	-	-	-	-									
			Contrapartida:	43.483,24	36.398,02	39.649,64	48.372,33									
			Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	43.483,24	36.398,02	39.649,64	48.372,33										
		Acumulado:	%:	25,90%	47,58%	71,19%	100,00%									
			Repassar:	-	-	-	-									
			Contrapartida:	43.483,24	79.881,26	119.530,90	167.903,23									
			Outros:	-	-	-	-									
			Investimento:	43.483,24	79.881,26	119.530,90	167.903,23									
Administração Local:	25,00%		45,00%	70,00%	100,00%											
OBRA E ADM LOCAL																

ITUPORANGA  
Local

sexta-feira, 23 de maio de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO  
CREA/CAU: 119279-5  
ART/RRT: 9254614-3