



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|-------------|---------|------------------------------------|------------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA | GALPÃO RIO AREIAS | EXECUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DA COMUNIDADE |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 |
| 1. | GALPÃO PRE MOLDADO - COMUNIDADE | 629.434,62 | % Período: | 2,80% | 48,59% | 48,61% | | | | | | | | | |
| 1.1. | PROJETO EXECUTIVO | 5.177,67 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.974,56 | % Período: | 2,00% | 48,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.314,70 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOL. | 605.967,69 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 629.434,62 | | | | %: | 2,80% | 48,59% | 48,61% | | | | | | | | |
| crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL | Período: | Repassar: | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | | 17.611,86 | 305.851,64 | 305.971,12 | | | | | | | | | |
| | | Outros: | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | Investimento: | | 17.611,86 | 305.851,64 | 305.971,12 | | | | | | | | | |
| | Acumulado: | %: | | 2,80% | 51,39% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | Repassar: | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | | 17.611,86 | 323.463,50 | 629.434,62 | | | | | | | | | |
| | | Outros: | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | Investimento: | | 17.611,86 | 323.463,50 | 629.434,62 | | | | | | | | | |
| | | Administração Local: | | 2,00% | 50,00% | 100,00% | | | | | | | | | |

ITUPORANGA
Local
segunda-feira, 23 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
CREA/CAU: 119279-5
ART/RRT: 10052161-9